

质量问题处理台帐



通榆云慧光伏牧业相结合项目(二期 10MW)

监理项目部

质量问题处理台帐

工程名称：通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）

质量问题	发现时间	整改措施	整改时间	整改结果	检查人	责任单位及负责人
桩基成孔深度不够	2016. 10. 20	强制要求按设计要求 达到 2. 6m	2016. 10. 21	成孔深度达到 要求	王照东	陈斌
打桩偏斜度大 (36°)	2016. 10. 25	整改桩基偏斜度	2016. 10. 26	符合要求	王照东	陈斌
支架、组件安装倾 斜度偏大	2016. 10. 30	调整支架、组件安装角 度	2016. 10. 31	水平度满足设计 规范要求	王照东	陈斌
组件安装螺母 未紧固到位	2016. 11. 2	对所有支架、组件重新 紧固	2016. 11. 3	所有组件已紧固	王照东	陈斌
电缆沟深度较低	2016. 11. 8	加深电缆沟深度	2016. 11. 9	已按设计规范要 求整改	王照东	陈斌

电缆沟回填时出现较大硬块	2016. 11. 13	移除大于 100mm 的硬块	2016. 11. 14	已整改	王照东	陈斌
箱变反向安装	2016. 11. 14	重新安装	2016. 11. 15	已按照正确方向安装	王照东	陈斌
组件极性接反	2016. 11. 17	要求重新汇线	2016. 11. 18	已正确汇线	王照东	陈斌
组件反向安装	2016. 11. 20	重新安装	2016. 11. 21	已按照正确方向安装	王照东	陈斌

安全问题处理台帐



通榆云慧光伏牧业相结合项目(二期 10MW)

监理项目部

安全问题处理台帐

工程名称：通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）

安全问题	发现时间	整改措施	整改时间	整改结果	检查人	责任单位及负责人
施工人员 安全意识差	2016. 10. 17	对所有施工人员进行安全教育	2016. 10. 18	已整改	李锋伟	陈斌
施工人员不佩戴 安全帽	2016. 10. 20	强制要求所有施工人员佩戴安全帽	2016. 10. 21	所有人员佩戴 安全帽	李锋伟	陈斌
电焊机未做重复接 地	2016. 10. 22	要求电焊机做重复 接地	2016. 10. 23	电焊机重复接 地，符合要求	李锋伟	陈斌
高处作业没有 安全带	2016. 11. 2	对所有高处施工人员配备并要求系安 全带	2016. 11. 3	高空作业人员系 安全带	李锋伟	陈斌
宿舍周围垃圾较多	2016. 11. 6	要求清理垃圾	2016. 11. 7	垃圾已清除	李锋伟	陈斌

宿舍周围放置油桶	2016.11.8	强制要求油桶放置在油品区	2016.11.9	已按要求放置	李锋伟	陈斌
吊车大风期间卸货或吊装	2016.11.11	有六级以上（含六级）大风时停止卸货或吊装	2016.11.12	已按要求执行	李锋伟	陈斌
生活区安全临时用电线路敷设凌乱	2016.11.13	做好临舍安全供电、用电管理	2016.11.14	已整改，符合要求	李锋伟	陈斌
氧气瓶距离乙炔气瓶太近	2016.11.13	按照安全距离放置氧气瓶与乙炔气瓶	2016.11.14	已按要求进行整改	李锋伟	陈斌
施工现场电线布线紊乱	2016.11.13	按规范要求重新布线	2016.11.14	已整改	李锋伟	陈斌
吊装作业未拉警戒线	2016.11.19	做好安全保障措施，无关人员不得靠近	2016.11.20	已整改	李锋伟	陈斌
施工现场车辆较多	2016.11.25	加强车辆管理	2016.11.26	已整改	李锋伟	陈斌

现场临时用电存在私拉乱接现象	2016.11.28	不准私拉乱接	2016.11.28	已整改	李锋伟	陈斌
施工现场机动车出现载人	2016.12.1	严禁载人	2016.12.1	已整改	李锋伟	陈斌
施工现场有抽烟现象	2016.12.17	严禁抽烟	2016.12.18	已整改	李锋伟	陈斌
没有挂安全警示牌	2016.12.17	施工作业处挂安全警示牌	2016.12.18	警示牌已挂	李锋伟	陈斌