

监理检查记录表

工程名称: 江阴寒山岭镇地面光伏二期10MW项目

编号: 007

施工单位	江苏一平光	监理单位	常州正信子
检查时间	2017. 11. 2	检查地点	二期现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视现场巡查, 通过观察和卷尺检查现场子发组件的质量.		
存在问题	部分组件安装存在平整度不符合设计规范要求		
整改要求	要求施工单位立即整改, 并由施工单位在后续过程中加强现场的质量管理, 严格按照设计要求施工.		
检查人		施工项目部 签收人/日期	陈海明. 2017. 11. 2
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通渭县永信水泥厂2号10MW炉内

编号: 008

施工单位	山东十一号	监理单位	常州工程监理
检查时间	2017.12.3.	检查地点	2号炉内
检查类型	组件安装 ☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项 ☐		
施工及检查情况简述	当时在巡视时发现组件平整度严重超标的范围, 组件错位严重.		
存在问题	① 组件平整度严重超标设计范围. ② 组件错位严重.		
整改要求	要求施工单位及时整改, 调整施工, (通渭县002)		
检查人	陈海明	施工项目部 签收人/日期	陈海明. 2018.12.
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



编号: 009

编号: 001

陈沐收. 2017.12.21

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监理检查记录表

工程名称: 辽阳宽甸县永地项目二期10MW项目

编号: 00

施工单位	山东十一电	监理单位	常州百信监理
检查时间	2018.3.26	检查地点	二期现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡查支架、组塔安装，整体质量受控。		
存在问题	①个别组塔安装不符合要求。 ②个别支架横梁弯曲。 ③支架紧固螺栓未拧紧。		
整改要求	要求施工单位即整改，符合要求，并要求监理单位加强现场质量管理（通知单二期01）。		
检查人	王坤	施工项目部 签收人/日期	陈洪明 2018.3.26.
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监理检查记录表

工程名称: 巨野县岭后村地面光伏电站1.1MW项目. 编号: 001

施工单位	山东十一电	监理单位	山东十一电
检查时间	2018.4.17	检查地点	二期现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工过程中发现二期组件安装, 发现个别已安装的组件的支架地锚有漏装现象, 组件安装平整度偏差较大.		
存在问题	个别已安装的组件的支架地锚有漏装现象, 组件安装平整度偏差较大.		
整改要求	要求施工单位立即整改, 重新浇筑达到要求后再重新安装组件. 要求施工单位认真整改, 不遗漏 (通知单二期004).		
检查人		施工项目部 签收人/日期	陈怀 2018.4.17.
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 2018年临沂永地面光伏电站二期10MW项目

编号: 012

施工单位	山东十一号	监理单位	华州工程管理有限公司
检查时间	2018.4.28	检查地点	二期现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视, 整体质量良好。		
存在问题	初设电缆敷设时, 铺砂盖砂不符合设计规范要求。		
整改要求	要求施工单位重新铺砂, 电缆排列整齐达到设计规范要求。		
检查人	王坤	施工项目部 签收人/日期	陈洪收, 2018.4.28.
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建

监理检查记录表

工程名称: 辽阳兴隆镇市地面光伏二期10kV线路

编号: 013

施工单位	辽阳十一-9号	监理单位	辽宁正信监理
检查时间	2018.5.10.	检查地点	2#箱变
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视检查时发时, 运行所用的高压电缆头有发热的现象		
存在问题	2#箱变电缆终端头穿起火的情况。		
整改要求	要求施工单位聘请专业的技术人员查找原因, 及时整改, 尽快修复, 及时送电, 对箱变内的元件进行检查并报送相应的检测报告, 合格后方可使用。(通知单二期发)		
检查人	王世	施工项目部 签收人/日期	陈保收 2018.5.10.
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 三门峡市湖滨区湖滨街道社区服务中心二期11#楼工程, 编号: 014

施工单位	山东十一院	监理单位	河南信通监理
检查时间	2018.7.8. 下午	检查地点	113号地
检查类型	引孔数量 ☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工单位钻机1台, 并钻施2. 下午钻孔6个, 当班用卷尺抽查.		
存在问题	部分成孔因雨水冲刷有淤泥现象, 成孔深度不够.		
整改要求	要求施工单位在浇筑前把坑底的淤泥清理干净方可浇筑.		
检查人	陈海明	施工项目部 签收人/日期	陈海明. 2018.7.8.
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监理检查记录表

工程名称: 2018年10月10日W农区

编号: 05

施工单位	10.10-12	监理单位	10.10-12
检查时间	2018.7.22	检查地点	10.10-12
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	10.10-12 10.10-12 10.10-12		
存在问题	① 10.10-12 10.10-12 10.10-12 ② 10.10-12 10.10-12 10.10-12		
整改要求	10.10-12 10.10-12 10.10-12 10.10-12 10.10-12 10.10-12		
检查人	10.10-12	施工项目部 签收人/日期	10.10-12 2018.7.22
整改情况	10.10-12 10.10-12 10.10-12 10.10-12 10.10-12 10.10-12		
复查意见	10.10-12 10.10-12 10.10-12 10.10-12 10.10-12 10.10-12		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监理检查记录表

工程名称: 三门峡金太阳地面光伏二期10MW项目.

编号: 016

施工单位	中电一光伏.	监理单位	郑州汇智监理
检查时间	2018.7.25.	检查地点	113600
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理在现场检查时发现光伏组件安装存在问题.		
存在问题	① 单晶硅偏差过大. ② 支架立柱斜梁弯曲, 单晶硅安装不规范.		
整改要求	要求施工单位2天内整改. (通知单编号:)		
检查人	李强	施工项目部 签收人/日期	陈林 2018.7.25
整改情况	整改负责人: 日期:		
复查意见	复查人: 日期:		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监理检查记录表

工程名称: 江阳嘉岭新城地面光伏二期10MW项目

编号: 017

施工单位	山东一光	监理单位	四川时新监理
检查时间	2018.8.4	检查地点	113号地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理在巡查时发现组件安装不符, 文明施工不到位。		
存在问题	① 组件平整度偏差过大。 ② 支架拉力点不正确。 ③ 文明施工不到位, 现场材料堆放混乱。		
整改要求	要求施工单位整改, 并及时回复。在文明施工方面做到文明施工。(通知单008)		
检查人	李强	施工项目部 签收人/日期	陈林明 2018.8.4
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监理检查记录表

工程名称: 丁卯岗岭程永地面光伏二期10MW项目

编号: 018

施工单位	山东十-户	监理单位	德州工程
检查时间	2018.8.5	检查地点	德州工程
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位巡视发现, 光伏组件接地存在问题。		
存在问题	① 组件接地电阻值偏小, 有阻值现象。 ② 引孔位置偏差过大。		
整改要求	要求施工单位重新引孔, 接地电阻重新更换 通知单日期。		
检查人	李强	施工项目部 签收人/日期	陈海明 2018.8.5.
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建