

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC006

施工单位	德 京 公 司	监理单位	正 衡 子
检查时间	2017.02.21	检查地点	0V6 基础柱梁板
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	0V6 室书 ±0.00 标高为 5.00m. 钢筋及模板验收后. 高混凝土浇筑		
存在问题	外圈脚手架顶部未按规范要求做安全防护栏杆及人行踏板.		
整改要求	脚手架搭设方案及时加固并左右设置合格后再浇筑		
检查人	张 磊	施工项目部 签收人/日期	张 磊 2017.2.20
整改情况	整改完成 整改负责人: 张 磊 日期 2017.2.20		
复查意见	已按要求整改. 复查人: 张 磊 日期 2017.2.21		