

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC0010

施工单位	德 京 公 司		监理单位	正 衡
检查时间	2017.03.03		检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	主变基础及构架基础已浇筑完成, 今日拆模.			
存在问题	由于浇筑后强度未达到要求, 拆模时有一处基础(构架)角碰碰损坏.			
整改要求	待强度达到要求时再拆模, 并及时补好导角损伤处.			
检查人	张 颖	施工项目部 签收人/日期	余泽彬 2017.3.3	
整改情况	整改完成 整改负责人: 余泽彬 日期 2017.3.3			
复查意见	经复查已对导角补齐, 强度达到要求. 复查人: 张颖 日期 2017.03.03			