

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC002

施工单位	德 京 公 司	监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 02. 23	检查地点	SVG室
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. SVG室基础接地预埋敷设安装。 -60×8 热镀锌扁钢, 3m×4 接地板, 网格状敷设分布 于四周, 焊接防腐措施焊接时均符合设计需求。 (引下线分布在四角)		
存在问题	接地板埋深不符合规范要求 埋深不足2m。		
整改要求	要求施工单位按规范要求整改。 如遇特殊情况需提出整改措施, 满足 设计及规范要求 (以最终测试阻值合格 为准)		
检查人	孙新伟	施工项目部 签收人/日期	余泽强
整改情况	已按规范要求整改 (局部埋深已达到 2.5m) (实测不满足要求需打接地板来满足规范要求) 整改负责人: 余泽强 日期 2017.2.22		
复查意见	复查符合规范要求 复查人: 孙新伟 日期 2017. 02. 23		