

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC003

施工单位	德 京 公 司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 02. 28		检查地点	西己电装置楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 西己电装置楼一层基础接地预埋件安装。 ①引出线数量及敷设符合设计及规范要求。 2. 西己电装置楼二层设备预埋件安装。 预埋件数量及预埋位置符合设计要求。			
存在问题	西己电装置楼基础接地引出线(至接地干网) 埋深不足0.7m。			
整改要求	要求施工单位按规范要求整改。			
检查人	孙新伟	施工项目部 签收人/日期	余译涛	
整改情况	沟由0.2m挖至0.7m以下,由电行整改,已按要求整改。 整改负责人: 余译涛 日期 2017.2.27			
复查意见	经查符合设计及规范要求。 复查人: 孙新伟 日期 2017.02.28			