

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JL0013

施工单位	德、京公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2017.03.12.		检查地点	事故油池
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	事故油池净深4.70m, 钢筋模板已完成90%.			
存在问题	因现场天气原因, 连续几天下雨基坑内积水较多, 影响后期浇筑质量.			
整改要求	待天气好转由排专人抽水, 排积水, 确保施工量			
检查人	张兵	施工项目部 签收人/日期	余泽琳 2017.3.12	
整改情况	已整改完成 整改负责人: 余泽琳 日期 2017.03.12			
复查意见	经复查, 确已合格, 完毕. 复查人: 张兵 日期 2017.3.12			