


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC-002

施工单位	中易公司		监理单位	正衡
检查时间	2017.3.16		检查地点	15mw 桩基
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	桩基钻孔完成后, 监理进行洗孔前的检查。			
存在问题	在检查中, 发现部分桩基孔内存在大量水 为保证质量要求施工单位停止洗孔排水 后再洗孔。			
整改要求	要求中易公司进行排水处理, 利用排水泵进行排水。排水后立即洗孔。			
检查人	杨日和	施工项目部 签收人/日期	徐晓峰	
整改情况	 整改负责人: 徐晓峰 日期 2017.3.18			
复查意见	经检查复核, 中易公司立即组织购买排水泵排水, 排水后达到洗孔要求			
	复查人: 杨日和 日期 2017.3.16			