

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-004

施工单位	中易建设公司	监理单位	正源
检查时间	2017.3.21	检查地点	15MW 桩基
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	15MW 桩基拆模后检查,验收,共检查桩基 270 个		
存在问题	现场检查发现,有 3 个桩基松动,并有 2 个明显断桩.要求中易公司拔掉,重新浇筑.		
整改要求	与中易公司郭经理和技术人员商定,用锤击,打掉这三根桩.主要原因系振捣不符合要求.		
检查人	杨和平	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已 整 改 整改负责人: 宋西月 日期 2017.3.21		
复查意见	现场检查复核,三根桩基已整改重新浇筑 复查人: 杨和平 日期 2017.3.21		