

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC0017

施工单位	德 京 公 司		监理单位	正信监理
检查时间	2017.03.22		检查地点	主控楼一层
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	主控楼墙体砌筑已接近完毕,进入墙体抹灰阶段.			
存在问题	因二做墙面穿管,留置的管槽未及时抹平,影响墙体抹灰施工.			
整改要求	按规范要求及时补齐,抹平墙面,不得影响其他装饰施工进度.			
检查人	张 颖	施工项目部 签收人/日期	余泽斌	
整改情况	已整改 整改负责人: 余泽斌 日期 2017.3.22			
复查意见	经复查已按要求整改. 复查人: 张 颖 日期 2017.03.22			