

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC0018

施工单位	德 京 公 司		监理单位	正德行管理
检查时间	2017. 03. 24		检查地点	事故油池
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	事故油池已浇筑完成, 基坑积水已排, 因天气原因基坑积水排放已迟, 导致影响拆模及回填。			
存在问题	因天气原因导致基坑积水较多, 影响拆模及回填建造。			
整改要求	安排专人现场抽排水。			
检查人	张页	施工项目部 签收人/日期	余泽芳	
整改情况	已整改 整改负责人: 余泽芳 日期 2017. 3. 24			
复查意见	已合格。 复查人: 张页 日期 2017. 03. 24			