

监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-006

施工单位	中易建设公司	监理单位	正衡
检查时间	2017. 3. 25	检查地点	15MW 桩基
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	15MW 桩基桩孔流石不符合要求, 并有裂纹		
存在问题	巡视检查发现, 桩孔流石时, 砼一次满满桩孔后再振捣, 应分次流石分次振捣。		
整改要求	要求中易建设公司安排专业振捣人员分次振捣, 为防止出现裂纹, 收面时加强振捣, 降低砼水灰比保证配合比。		
检查人	杨和平	施工项目部 签收人/日期	宋丙月
整改情况	已整改 整改负责人: 宋丙月 日期 2017. 3. 25		
复查意见	经检查, 中易公司安排专业技术人员现场指导支衬, 整改后符合要求。 复查人: 杨和平 日期 2017. 3. 25		