

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC-007

施工单位	中易建设公司		监理单位	正衡	
检查时间	2017.3.27		检查地点	15MW 桩基	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	15MW 桩基 4 个桩基孔深不足 1 米				
存在问题	在 15MW 桩基巡视检查中, 发现中易公司对 4 个桩基孔深不足 1 米的桩孔要进行洗孔, 监理停止中易公司洗孔。				
整改要求	要求中易公司重新钻孔, 要求孔深达到 1.6m 后桩孔再洗孔。				
检查人	孙日和		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已整改 整改负责人: 宋西月 日期 2017.3.27				
复查意见	经检查, 中易建设公司已重新钻孔 孔深 1.6m, 符合要求。 复查人: 孙日和 日期 2017.3.27				