

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0020

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	正源
检查时间	2017.4.29	检查地点	光伏区F2-020区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	F2-020区桩基清理检查。		
存在问题	巡检在F2-020区桩基清理前检查发现 F2-020区4个桩基内有水和泥，桩孔深度不够。		
整改要求	要求中易建设有限公司清孔后再浇筑 用人工钻场清孔		
检查人	杨和平	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人：徐小华 日期 2017.4.29		
复查意见	复核检查，4个桩孔清孔完毕检 查合格，同意浇筑 复查人：杨和平 日期 2017.4.29		