

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0028

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	正德行
检查时间	2017.5.13	检查地点	光伏区F2-09区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区F2-09区桩基法的质量检查。		
存在问题	在光伏区F2-09区桩基法的质量检查中发现桩孔深度不够就浇筑。桩孔可桩基法的质量。主要是因下向造成堵孔，未清孔就浇筑。		
整改要求	要求中易建设有限公司技术管理人员现场把好质量关，予以支付。浇筑前，清孔合格后再浇筑。		
检查人	杨和平	施工项目部 签收人/日期	徐少峰
整改情况	已整改 整改负责人：徐少峰 日期 2017.5.13		
复查意见	中易建设有限公司接到监理的要求后，现场派一名技术人员，针对对新进场一队进行技术指导。清孔后符合要求。		
	复查人：杨和平 日期 2017.5.13		