

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC0041

施工单位	德东集团股份有限公司		监理单位	衢州正衡电力工程咨询有限公司
检查时间	2017年5月18日		检查地点	升压站土建工程
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	(1) 升压站土建工程量确认。 (2) 各分包单位施工进度计划, 完成工程量:			
存在问题	(1) 实际进度二期明显滞后; (2) 工作责任心不明确;			
整改要求	(1) 力争使计划工期与实际工期相符 必要时加班加点完成各时间节点。 (2) 加强工作责任心, 执行必要的奖罚制度。			
检查人	徐明生	施工项目部 签收人/日期	余泽林	
整改情况	已整改, 符合要求。 整改负责人: 余泽林 日期 2017.5.18			
复查意见	已整改, 符合要求。 复查人: 徐明生 日期 2017年5月18日			