

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC-0032

|           |                                                                                                |  |                 |      |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------|--|
| 施工单位      | 鲲鹏建设公司                                                                                         |  | 监理单位            | 正德监理 |  |
| 检查时间      | 2017 5.19                                                                                      |  | 检查地点            | 光伏区  |  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |      |  |
| 施工及检查情况简述 | 巡视检查浇筑现场                                                                                       |  |                 |      |  |
| 存在问题      | 35区桩基浇筑, 因前几天农户不让施工, 现孔内已被泥灌满, 需清理孔。                                                           |  |                 |      |  |
| 整改要求      | 清泥清孔, 达到深度后浇筑。                                                                                 |  |                 |      |  |
| 检查人       | 谭瑞宝                                                                                            |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 胡焕峰  |  |
| 整改情况      | 已整改, 满足设计要求<br><br>整改负责人: 胡焕峰 日期 5.20                                                          |  |                 |      |  |
| 复查意见      | 已整改<br><br>复查人: 谭瑞宝 日期 5.20                                                                    |  |                 |      |  |