

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0022

施工单位	中易建设有限公司		监理单位	正衡	
检查时间	2017.5.3		检查地点	光伏区 F2-017 区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	中易建设有限公司光伏区桩基清理检查。				
存在问题	在巡视检查过程中发现桩基清理前，因下雨孔内有积水，未排净积水流到桩基，影响桩基强度。				
整改要求	要求中易建设有限公司在桩基清理前，排净孔内存水再清理，保证桩基强度。				
检查人			施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已整改 整改负责人：徐峰 日期 2017.5.3				
复查意见	中易建设有限公司已安装临时排水设施，排水后巡视检查桩基清理。 复查人：徐峰 日期 2017.5.3				