

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC-0032

施工单位	德泰集团有限公司		监理单位	衢州正德电力设备监理有限公司	
检查时间	2017.5.4		检查地点	主变基础	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	(1) 施工人员 6 人, 搅拌机 1 台, 振捣器 1 台, 运输车 1 辆 (2) 对主变基础标高复测, 垫层厚度(碎石), 找平层厚度.				
存在问题	(1) 碎石垫层厚度不够 20 cm; (2) 两主变基础垫层标高不一致(油池) (3) 找平层厚度不足 10 cm.				
整改要求	(1) 碎石垫层增加到 20 cm. (2) 复测标高符合设计要求. (3) 找平层混凝土找平层达到 10 cm.				
检查人	徐耀生		施工项目部 签收人/日期	余军明	
整改情况	已整改 整改负责人: 余军明 日期 2017.5.4				
复查意见	已整改 复查人: 余军明 日期 2017.5.4.				