


# 监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

|           |                                                                                                                                  |                 |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 德京集团股份有限公司                                                                                                                       | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017 年 7 月 7 日                                                                                                                   | 检查地点            | 升压站西侧围墙立柱浇筑    |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                   |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 升压站北围墙施工：1) 立柱的钢筋规格尺寸符合设计要求；2) 模板的垂直度、水平度符合规范要求；3) 施工人员数量符合施工要求；4) 混凝土的配合比符合设计要求；5) 劳动防护用品的使用符合安全要求；6) 施工机械符合施工要求；7) 施工用电符合规范要求； |                 |                |
| 存在问题      | 立柱钢筋的保护层厚度不符合规范要求。<br>                        |                 |                |
| 整改要求      | 按规范要求整改。                                                                                                                         |                 |                |
| 检查人       | 张明生                                                                                                                              | 施工项目部<br>签收人/日期 | 解林<br>2017.7.7 |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人：解林 日期 2017.7.7                                                                                                      |                 |                |
| 复查意见      | 整改符合要求。<br>复查人：张明生 日期 2017.7.7                                                                                                   |                 |                |