


监 理 检 查 记 录 表

工程名称:衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-JC20170801

施工单位	江苏天力建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 1 日	检查地点	光伏 24 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况: 光伏 24 区接地网焊接。 检查情况: 1. 电缆沟开挖深度符合设计图纸要求 1 米以上; 2. 接地扁铁之间搭接面符合规范两倍以上; 3. 人员资质、特种作业证合法齐全; 4. 安全用电的规范性; 5. 焊接的饱满度符合要求; 6. 油漆的施工要防锈漆和银粉漆各一遍。		
存在问题	(1) 少数扁铁与扁铁搭接面没有扁铁宽度的两倍面积 ; (2) 少数施工人员没有戴好安全帽。		
整改要求	(1) 扁铁与扁铁搭接面要有扁铁的宽度两倍以上进行整改; (2) 施工人员在现场施工要带好安全帽。 (3) 项目负责人每天进行检查监督。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.8.1
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2017.8.1		
复查意见	合格符合要求 复查人:  日期 2017.8.1		