

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC20170812

施工单位	江苏天力建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 12 日	检查地点	光伏 27 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况：光伏 27 区方阵间接地扁铁埋设与焊接 检查情况：1. 接地扁铁之间搭接面符合规范两倍以上；2. 人员资质、特种作业证合法齐全；3. 安全用电的规范性；4. 焊接的饱满度符合要求；5. 油漆的施工要防锈漆和银粉漆各一遍，接地扁铁引下线刷黄绿双色漆。		
存在问题	少数方阵接地扁铁与支架间搭接面没有扁铁宽度的两倍以上。		
整改要求	(1) 搭接面不到扁铁宽度两倍以上的重要重新整改； (2) 由项目负责人督促检查，自检合格后报验，方可进行下一道工序。		
检查人	陈维生	施工项目部 签收人/日期	余国志 2017.8.12
整改情况	整改负责人：余国志 日期 2017.8.12		
复查意见	经检查符合设计规范和规范要求。 复查人：陈维生 日期 2017.8.12		