



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC20170814

施工单位	江苏天力建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 14 日	检查地点	光伏 26 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况：26 区直流电缆敷设。 检查情况：1.电缆沟开挖深度符合设计图纸要求；2.接地扁铁搭接面符合规范、防腐油漆已完成；3.特种人员资质、特种作业证；4.安全用电的规范性；5.汇流线敷设符合规范 GB50168-2016 要求；		
存在问题	个别直流电缆敷设弯曲半径过小，没有电缆直径的 10 倍以上，不符合图纸计和 GB50168-2016 的要求。		
整改要求	1) 按设计图纸和 GB50168—2016 规范要求整改，加大弯曲半径； 2) 由项目负责人督促检查，自检合格后报验，方可进行下一道工序。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.8.14
整改情况	整改负责人:  日期 2017.8.14		
复查意见	(整改符合设计图纸和规范要求) 复查人:  日期 2017.8.14		