

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC20170819

施工单位	江苏天力建设集团有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 19 日	检查地点	光伏 25 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	施工情况：光伏 25 区方阵间接地扁铁埋设与焊接 检查情况：1. 电缆沟开挖深度符合设计图纸要求 1 米以上；2. 接地扁铁之间搭接面符合规范两倍以上；3. 人员资质、特种作业证合法齐全；4. 安全用电的规范性；5. 焊接的饱满度符合要求；6. 油漆的施工要防锈漆和银粉漆各一遍，接地扁铁引下线刷黄绿双色漆。		
存在问题	少数方阵间接地扁铁埋设深度不够。（依据 GB50169-2016. 第 4.2.5 条 1,2 款 100—300mm 的规定）		
整改要求	(1) 重新埋设，确保接地扁铁埋设深度； (2) 由项目负责人督促检查、自检合格后报验，方可进行下一道工序。。		
检查人	徐晓生	施工项目部 签收人/日期	余国志 2017.8.19
整改情况	整改负责人：余国志 日期 2017.8.19		
复查意见	经检查符合设计图纸和规范要求！ 复查人：徐晓生 日期 2017.8.19		