

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC20170805

施工单位	江苏天力建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 5 日	检查地点	光伏 12 区直流电缆沟
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	施工情况：光伏 12 区直流电缆沟回填 检查情况： 1. 电缆沟开挖深度符合设计图纸要求；2. 接地扁铁搭接面符合规范；3. 机械人员特种作业证；4. 回填土厚度符合设计要求；5. 直流电缆、通信电缆、接地网的排布顺畅。6. 底层要用人工铺好沙盖好砖，然后才能用机械作业。		
存在问题	少数地方铺设沙砖不到位，按设计图纸和 GB50168—2016 规范。		
整改要求	及时铺沙盖砖；由项目负责人督检查自检合格后报验，方可进行下一道工序。		
检查人	徐永生	施工项目部 签收人/日期	余网金 2017.8.6
整改情况	整改负责人：余网金 日期 2017.8.6		
复查意见	符合设计图纸和规范要求。 复查人：徐永生 日期 2017.8.6		