

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程

编号: ZX-ZHJL-001

施工单位	陕西银泰建筑工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.03.01		检查地点	P2 全场防雷接地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	下午13:00时到P2巡视发现焊接的8/10镀锌铁地扁铁在部分处用三面焊接,不符合设计及规范要求。			
存在问题	焊接搭接长度不符合GB50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范3.4.2.1条扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)			
整改要求	严格按照GB50169 3.3.3条热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐层在焊缝外100mm内做防腐处理(防腐前经已焊透防腐不好返修)自检合格后再向监理报验,否则不准进入下道工序。			
检查人	韩大明	施工项目部 签收人/日期	葛昕 2017.03.02	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 葛昕 日期 2017.03.02			
复查意见	合格, 符合要求。 复查人: 韩大明 日期 2017.03.02			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

