

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程

编号: ZX-ZHJL-003

施工单位	陕西银泰建筑工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.03.05		检查地点	P2.设备管理区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1#、2#、3#、4# 30米独立避雷针基础焊接的 8×10 镀锌扁铁与主接地网的地中距离小于 3m 实际 2m			
存在问题	独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于 3m, 不符合 GB 50169-2016 接地装置验收规范第 7 条 (强条), 存在安全隐患。			
整改要求	立即对该部位进行整改, 合格后向监理报验, 否则不准进入下道工序			
检查人	韩公明	施工项目部 签收人/日期	曹昕 2017.03.06	
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 曹昕 日期 2017.03.06			
复查意见	合格 符合要求 复查人: 韩公明 日期 2017.03.06			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

