

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号:

施工单位	四川锦龙电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.3.5		检查地点	排洪沉淀池
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 渔业设施剪力墙模板加固不到位。 2. 剪力墙保护层厚度材料使用错误。 3. 沉淀池尚未报验。			
存在问题	1. 渔业设施排洪沉淀池剪力墙模板加固不到位, 有少数模板拆除, 导致墙体出现孔洞, 且整体平整度达不到规范要求。 2. 剪力墙为保证厚度采用小石块支撑。 3. 剪力墙未报验, 先行浇筑。			
整改要求	1. 在加固完成前, 孔洞处进行封堵。 2. 用钢管代替小石块。 3. 验收合格后方可进行下道工序施工。			
检查人	史青 2017.3.5		施工项目部 签收人/日期	李 强 2017.3.5
整改情况	已按整改要求全部整改 整改负责人: 袁斌 日期: 2017.3.5			
复查意见	1. 在已封孔洞, 缝隙进行封堵。 2. 小石块已更换。 3. 已按要求进行报验。 复查人: 史青 日期: 2017.3.6			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。