

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 西昌市西溪乡国土建设2017年度第一批农村危房改造 编号:

施工单位	四川锦石电力建设有限公司	监理单位	正德监理
检查时间	2017年3月17日	检查地点	锦石电力建设
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区12个逆变器设备基础进行验收。		
存在问题	1. 基础度、平整度、垫层不够、结构不规范等。 2. 基础两侧接地, 部分接地线未处理。 3. 回填土不到位。 4. 基础与管桩连接处未处理, 回填土未压实。		
整改要求	1. 基础度、平整度、垫层平整度及厚度。 2. 接地按图施工, 接地线。 3. 基础回填至地平。 4. 所有管桩与基础连接处, 均用砂浆填充。		
检查人	史朝旭 2017.3.17	施工项目部 签收人/日期	李书 2017.3.17
整改情况	经检查, 逆变器设备基础, 已按上述问题进行处理, 整改合格。		
复查意见	经复查, 已按要求整改合格。		

整改负责人: 李书 日期 2017.4.3

复查人: 史朝旭 日期 2017.4.3

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号。“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。