

监理检查记录表

工程名称: 通威怀宁渔光一体 20MWp 光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-001

| | | | |
|-----------|--|--|---------------|
| 施工单位 | <input type="checkbox"/> 特变电工 <input checked="" type="checkbox"/> 安庆横江集团 | 监理单位 | 正衡监理 |
| 检查时间 | 2017.1.9, 10:30, 15:30 | | |
| 检查类型 | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 | <input checked="" type="checkbox"/> 专项 | |
| 施工及检查情况简述 | <p>①基础完成开挖. 观排水支模, 钢筋. 混凝土浇筑 ②检查坑深. ③检查钢筋绑扎. ④检查地脚螺栓 桩. ⑤工人安全用具配置检查.</p> | | |
| 存在问题 | <p>①坑深不够, 欠挖 40cm ②钢筋绑扎不到位, 箍筋少 两道, ③地脚螺栓未按图纸绑扎. ④部分工人未佩戴 安全帽. ⑤现场准备不充分, 未有开工报审. 施工机具、原材 料检验.</p> | | |
| 整改要求 | <p>①坑深应挖至设计标深. ②钢筋绑扎到位. ③地脚 螺栓按图绑扎. ④安全警告一次, 二次罚款 ⑤施工现场第一次会议. 甲方. 监理. 施工参加.</p> | | |
| 检查人 | 徐国、石磊、江仁生 | 施工项目部 签收人/日期 | 陈以松, 2017.1.9 |
| 整改情况 | 整改计划。 | | |
| | 整改负责人: 陈以松 日期 2017.1.9 | | |
| 复查意见 | 整改计划 | | |
| | 复查人: 陈以松 日期 2017.1.9 | | |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。