

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-005

施工单位	☐ 特变电工 ☒ 安庆横江集团	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.2.26	检查地点	40#井基坑
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	①检查基坑回填情况 ②要检查是否将水抽干后回填 ③检查回填前是否将接地按图做好。		
存在问题	①基坑内部存在大量渗水未清除 ②接地部分存在防腐不到位。		
整改要求	①基坑内将水抽干后再进行 浇筑 回填 ②将防腐不到位的接地重新防腐后回填		
检查人	王建军、石磊	施工项目部 签收人/日期	陈义松 2017.2.26
整改情况	整改到位。 整改负责人: 胡中乐 日期: 2017.2.26		
复查意见	整改到位 复查人: 石磊 日期: 2017.2.26		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。