

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-010

施工单位	☒ 特变电工 ☐ 安庆横江集团	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.04.14	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	乘船对光伏区进行巡视检查, 汇流箱电缆两横架架由于改管板位置不够, 使下架电缆与管板相撞, 无防护措施, 未研究处理。		
存在问题	汇流箱下横架与管板相撞, 无防护措施, 未研究处理方案整改。		
整改要求	要求施工单位拿出整改方案, 监理审查, 送设计院确认。		
检查人	王敬	施工项目部 签收人/日期	张勇 2017.4.14
整改情况	将电缆两架上移, 重新钻孔竖柱。 整改负责人: 王敬 日期 2017.6.15		
复查意见	按要求整改完成 复查人: 王敬 日期 2017.6.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。