

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电

编号: TWHN-ZHJL-013

施工单位	安庆横江集团		监理单位	正院监理
检查时间	2017.4.18		检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	基础开挖完成, 仅测出高出基准面 80mm, 需人工开挖, 存在积水需抽水, 钢筋绑扎、支模板验收同定, 接电需钢筋敷设。			
存在问题	高出基准面即有积水, 由于地势较低存在积水现象需抽水处理。			
整改要求	基础清底, 积水抽干才能做垫层。			
检查人	王毅	施工项目部 签收人/日期	陈收林 2017.4.18	
整改情况	按要求整改完成 整改负责人: 王毅 日期 2017.4.18			
复查意见	整改符合要求 复查人: 王毅 日期 2017.4.18			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。