

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 督 检 查 记 录 表

工程名称：安徽怀宁怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：YWHN-ZHJL-016

施工单位	新疆天业(集团)有限公司	监理单位	安徽监理
检查时间	2017.4.20	检查地点	1#光伏区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	<p>光伏板安装，施工人员 5 人 1 组，下面 3 人上部 2 人，由下而上帮助上面 2 人将光伏板运至至上面安装位置，然后进行螺栓紧固件紧固。</p>		
存在问题	<p>没有专门安装光伏板，剩余设备在船上，易造成损坏。</p>		
整改要求	<p>要求每天运输车辆将光伏板件，尽快安装完成。</p>		
检查人	王敏文 王建宇 赵文华	施工项目部 签收人/日期	张勇 2017.4.20
整改情况	<p>已通知施工人员按要求施工作业。 整改负责人：张勇 日期 2017.4.20</p>		
复查意见	<p>已按要求整改。</p>		
	复查人：王敏文 日期 2017.4.20		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。