

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号: YWHN-ZHJL-022

施工单位	捷电新疆新能源股份有限公司		监理单位	子溪监理
检查时间			检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	开关站 35KV 电缆由于原敷设不规范, 重新敷设, 更换电缆头, 敷设电缆, 开始进行电缆头制作安装, 已完成消弧线圈, 开关柜侧电缆头制作。			
存在问题	前期几天下雨, 在外电缆头可能存在受潮现象, 经检测绝缘低, 需在外干燥几天。			
整改要求	经检测合格方可制作电缆头			
检查人	王敬	施工项目部 签收人/日期	张勇 2017.05.09	
整改情况	绝缘合格制作 整改负责人: 王敬 日期 2017.05.10			
复查意见	整改合格制作 复查人: 王敬 日期 2017.05.10			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。