

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-027

施工单位	安庆黄江集团有限责任公司		监理单位	飞鹰监理
检查时间	2017.05.26		检查地点	开关站至线路48#塔
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	开关站至线路48#塔电缆敷设安装, 电缆沟开挖深度1米, 电缆规格35KV-3x185, 敷设时沟内底部回填沙150mm, 放电缆后上面150mm沙, 然后铺砖, 回填压实完成。			
存在问题	线路48#塔附近电缆沟有泥土下落, 深度不够, 要求挖够尺寸。			
整改要求	重新挖够深度			
检查人	王智敏	施工项目部 签收人/日期	孔平 2017.05.26	
整改情况	完成整改 整改负责人: 孔平 日期 2017.05.26			
复查意见	已整改 复查人: 王智敏 日期 2017.05.26			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。