

监理检查记录表

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号: 006

施工单位	山东和盛电气有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.02.15	检查地点	金属城场区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场监理人员对场区内电缆沟开挖、电缆井砌筑、屋面光伏支架基础预制块安装、支架安装、汇流箱安装、电缆桁架加工、制作进行了巡视检查; 对存在的质量问题; 及时要求通知施工单位整改。		
存在问题	1、现场电缆井砌筑不规范, 砌筑灰缝砂浆不饱满; 且电缆井标高不符合图纸设计要求。 2、钢结构电缆桁架加工除锈不彻底; 焊接焊渣清理不彻底。		
整改要求	1、要求施工单位严格按照图纸设计及规范要求施工电缆井; 对砌筑不符合图纸设计及规范要求的立即返工处理。 2、要求施工单位加强钢结构桁架加工的技术交底; 对于主材除锈不彻底、焊渣清理不彻底的限期整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	孙维修
整改情况	以上整改问题施工单位已按要求整改完毕。 整改负责人: 孙维修 日期: 2017.2.15		
复查意见	经复查, 上述施工过程中存在的问题, 施工单位已按照整改要求, 整改完毕。 复查人: 李亮 日期: 2017.2.15		