

监理检查记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-010

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 01. 06	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、七号屋面桥架盖板固定 2、十号箱逆变接线 3、十号、六号电缆接头制作 4、七号箱逆变环网接地		
存在问题	1、七号箱逆变环网接地个别扁铁搭接长度偏短。		
整改要求	按照规范要求对七号箱逆变环网接地。		
检查人	纪翔龙	施工项目部 签收人/日期	郭晓林
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：郭晓林 日期：2017.1.6		
复查意见	已按要求整改 复查人：纪翔龙 日期：2017. 01. 08		