


监理检查记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-011

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.01.10	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、预制仓台梯完成； 2、六号、十号电缆沟回填 3、七号箱逆变环形接地焊接		
存在问题	1、六号、十号电缆沟回填，电缆沟内存在垃圾。		
整改要求	按照规范要求对六号、十号电缆沟回填。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改。 整改负责人:  日期: 2017.1.10.		
复查意见	已按要求整改 复查人:  日期: 2017.01.12		