





监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号：LSAFS-ZHJL-JCJL-006

施工单位	温州埃菲生新能源开发有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 03 月 01 日	检查地点	元一屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面接地扁钢焊接及桥架安装进行检查		
存在问题	1、发现个别扁钢焊接搭接长度不够； 2、焊接后接口处未刷防腐漆； 3、镀锌桥架有锈蚀处未处理； 4、个别地方桥架盖板未安装完成；		
整改要求	1、对搭接不够处消缺处理，必须保证不少于双倍搭接； 2、对焊接处做防腐处理； 3、对桥架锈蚀处做防腐处理； 4、对未完成处的盖板及时安装；		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期 2017.03.04		
复查意见	经复查, 已按要求整改 复查人:  日期 2017.03.05		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

