

监理检查记录表

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：JXM13-003

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.02.25	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、2#屋面扁铁焊接 400 米，组件连接线施工 2、1#屋面组件吊装 3、修改逆变器基础模板		
存在问题	逆变基础模板支设加固于图纸要求不一致。		
整改要求	按照设计要求支设加固逆变基础模板。		
检查人	姚煜成	施工项目部 签收人/日期	2017.02.27
整改情况	已按要求整改 整改负责人：付世付 日期：2017.02.27		
复查意见	合格 复查人：姚煜成 日期：2017.02.27		