

监理检查记录表

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：JXM13-007

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 03. 20	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#屋面汇流箱接线； 1#、2#钢梯基础钢筋绑扎 2#厂房内焊接厂房加固件		
存在问题	1#、2#钢梯基础梁箍筋间距 7 个间隔 1600mm, 于设计要求不符现场要求施工负责人进行增设箍筋		
整改要求	按照规范要求绑扎 1#、2#钢梯基础梁钢筋。		
检查人	梅波	施工项目部 签收人/日期	2017. 03. 20
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：付世付 日期：2017. 03. 21		
复查意见	合格 复查人：梅波 日期：2017. 3. 22		