

监理检查记录表

工程名称: 岳田国际建材城100MW分布式光伏发电项目 编号: WJGJ-JL-JL-002

施工单位	威能能源产业技术有限公司		监理单位	正健电力工程监理
检查时间	2016.12.18.		检查地点	仓储B区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	仓储B区大部分支架安装完成			
存在问题	部分区支架未安装(吊装平台区域内) 个别夹具未紧固			
整改要求	在组件吊装完成后,完成该区域支架安装 未紧固的夹具紧固			
检查人	胡景	施工项目部签收人/ 日期	陈小伟 2016.12.18	
整改情况	个别夹具已按要求紧固。 吊装区域待组件吊装完成后 整改完成 整改负责人: 陈小伟 国际项目部 整改日期: 2016.12.20			
复查意见	经检查,整改已完成			

