


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 长华长盛汽车零部件有限公司

3.2MW 分布式光伏发电项目

编号:CH-ZHJL-JL-20161216

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2016 年 12 月 16 日	检查地点	长华施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	昨日开工仪式后, 今日对开工现场安全进行专项检查		
存在问题	因施工现场处于长华汽车零部件有限公司厂区的油料堆放区, 现场钢筋笼焊接作业属于明火作业, 要求在施工前要进行动火申请并派专人负责安全后施工, 并要求及时通知监理以便及时进行旁站。要求现场配置适当数量的干粉灭火器, 并对现场进行围挡 (如: 彩钢板), 现场禁止吸烟。		
整改要求	要求在两日内按照上述要求进行整改到位		
检查人	张昌辉 	施工项目部 签收人/日期	李龙 
整改情况	已经做好围挡, 并对工人进行禁止吸烟的安全交底 整改负责人: 李龙 日期: 2016 年 12 月 17 日		
复查意见	基本符合要求  复查人: 张昌辉 日期: 2016 年 12 月 18 日		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 长华长盛汽车零部件有限公司

编号: CH-ZHJL-JL-20161216

3.2MW 分布式光伏发电项目

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017.1.12	检查地点	长华施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	今日上午, 总包、分包及监理单位针对春节期间安全问题进行节前安全大检查。		
存在问题	① 开关站木方堆放杂乱且无安全防护设施。 ② 室内厂区防护不到位。 ③ 瓦面上人梯未上锁。 ④ 厂房区域内材料堆放及整理(2#厂房处)		
整改要求	要求对以上问题在二日内整改完我后报验复查。		
检查人	张品璋	施工项目部 签收人/日期	李友 1.
整改情况	已整改 整改负责人 张品璋 日期: 2017 年 1 月 14 日		
复查意见	经复查符合要求 复查人 张品璋 日期: 2017 年 1 月 14 日		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

