

监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：JXM13-001

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2017 年 1 月 1 日	检查地点	升压站综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视综合楼基础钢筋模板安装，对钢筋保护层、钢筋规格，模板安装尺寸进行检查		
存在问题	部分基础梁存在钢筋安装无保护层，模板不顺直现象		
整改要求	1、增加垫块使保护层达到规范要求 2、模板调整顺直		
检查人	苏振峰	施工项目部签收人/日期	 2017.1.1
整改情况	安装大理石保护层垫块 重新校正模板 整改负责人:  日期: 2017 年 1 月 2 日		
复查意见	已按原样整改。 复查人: 苏振峰 日期: 2017 年 1 月 2 日		

监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：JXM13-002

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2017 年 1 月 3 日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	综合楼钢筋模板安装与围墙墙体砌筑现场检查，主要检查现场电动设备临时接线，钢筋及模板堆放和施工人员安全用品佩戴		
存在问题	1、临时用电私拉乱接 2、综合楼模板安装现场乱堆乱放		
整改要求	1、要求增加开关柜 2、要求现场模板钢筋摆放整齐		
检查人	苏振峰	施工项目部签 收人/日期	2017.1.3 2017.1.3
整改情况	拆除违规电源线；现场模板及时清理并码 放在指定地点。 整改负责人：2017 年 1 月 3 日		
复查意见	整改合格 复查人：苏振峰 日期：2017 年 1 月 3 日		

监理检查记录表

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号: JXM13-003

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 1 月 4 日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、综合楼钢筋模板安装完毕验收检查 2、SVG 变压器基础毛石砼处理检查		
存在问题	1、部分相邻模板间缝隙大 2、SVG 毛石砼基面处理不平		
整改要求	1、要求对模板偏大缝隙进行封堵 2、要求对基面平整度进行处理		
检查人	苏振峰	施工项目部签收人/日期	2017.1.4 2017.1.4
整改情况	已对较大缝隙进行封堵; 将基面平整处理 整改负责人: 2017 年 1 月 4 日		
复查意见	整改合格 复查人: 苏振峰 日期: 2017 年 1 月 4 日		



监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：JXM13-004

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 1 月 6 日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、主变基础砼浇筑检查 2、综合楼模板拆除检查		
存在问题	1、主变砼浇筑振捣器操作人员未佩戴绝缘手套 2、综合楼模板拆除后，模板上钉子朝上，未及时清理		
整改要求	1、要求振捣人员立即佩戴绝缘手套 2、要求将拆下模板及时清理堆放到指定区域		
检查人	葛振峰	施工项目部签 收人/日期	2017.1.6 2017.1.6
整改情况	振捣作业人员已佩戴绝缘手套。 拆除的模板已集中整齐堆放到指定地点。 整改负责人：2017 年 1 月 6 日		
复查意见	整改合格 复查人：葛振峰 日期：2017 年 1 月 6 日		

监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：JXM13-005

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 1 月 11 日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、综合楼屋面施工，检查钢筋规格，箍筋放置间距及钢筋保护层 2、配电楼柱侧模板拆除检查		
存在问题	1、综合楼钢筋绑扎发现部分地方无钢筋保护层 2、柱底四周出现麻面现象		
整改要求	1、要求增加支撑块按照要求设置钢筋保护层距离 2、要求对麻面部位采取措施进行处理		
检查人		施工项目部签 收人/日期	 2017.1.11
整改情况	已装设保护层，对麻面进行修补。		
	整改负责人： 	日期：2017 年 1 月 11 日	
复查意见	整改合格		
	复查人： 	日期：2017 年 1 月 11 日	


监理检查记录表

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号: JXM13-006

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 1 月 14 日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、综合楼屋面施工, 检查钢筋规格, 箍筋放置间距及钢筋保护层 2、220KV 配电装置构架基础模板安装 3、主变基础模板拆除检查		
存在问题	1、综合楼屋面施工, 现场电动工具电源线脱皮 2、模板拆装现场模板堆放凌乱, 地上许多钉子竖立向上		
整改要求	1、要求立即对电源线破皮处进行绝缘胶布包裹 2、对拆模现场钉子进行清理, 并要求现场整齐摆放		
检查人	苏振峰	施工项目部签收人/日期	2017.1.14 2017.1.14
整改情况	1. 更换破皮电源线 2. 现场模板拆除后, 集中堆放, 钉子集中堆放, 集中堆放 整改负责人: 2017.1.14 日期: 2017 年 1 月 14 日		
复查意见	整改合格 复查人: 苏振峰 日期: 2017 年 1 月 14 日		




监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目
 编号：JXM13-007

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 1 月 17 日		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	1、综合楼屋面施工，检查钢筋规格，箍筋放置间距及钢筋保护层 2、室外进线架构基础砼浇筑旁站			
存在问题	箍筋放置距离存在较多差距			
整改要求	重新绑扎，调整箍筋距离以达到规定要求			
检查人	苏.振峰		施工项目部签 收人/日期	 2017.1.17
整改情况	已按要求绑扎调整，符合要求 整改负责人:  日期: 2017 年 1 月 17 日			
复查意见	整改合格 复查人: 苏.振峰 日期: 2017 年 1 月 17 日			

监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：JXM13-008

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 1 月 21 日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、接地变基础钢筋模板施工完成验收 2、SVG 变压器基础模板验收		
存在问题	1、验收模板发现部分模板接缝处缝隙过大		
整改要求	要求对缝隙进行堵塞		
检查人		施工项目部签 收人/日期	 2017.1.21
整改情况	对较大缝隙进行封堵 整改负责人:  日期: 2017 年 1 月 22 日		
复查意见	合格。 复查人:  日期: 2017 年 1 月 22 日		