





监理检查记录表

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号: JXM13-018

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 05 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	配电楼屋面排气孔拆模现场检查		
存在问题	混凝土外观出现蜂窝麻面及涨模漏浆现象		
整改要求	要求对屋面排气孔进行修补达到要求		
检查人		施工项目部签收人/日期  2017.3.06	
整改情况	已整改: 已做砂浆抹灰修复 整改负责人:  日期: 2017 年 3 月 7 日		
复查意见	合格 复查人:  日期: 2017 年 3 月 7 日		



监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：JXM13-019

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 6 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	220kv 配电装置巡视检查		
存在问题	1、绝缘子串直接放在地上未铺设防尘布 2、主变构架塔脱锌		
整改要求	1、对绝缘子串铺设防尘布 2、对脱锌部位进行重新喷漆		
检查人	胡振峰 孙平	施工项目部签收人/日期	2017.3.6
整改情况	已铺设防尘布；主变构架已重新处理，重新喷漆 整改负责人：杨旭 日期：2017 年 3 月 7 日		
复查意见	已整改 复查人：胡振峰 日期：2017 年 3 月 7 日		




监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：JXM13-20

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 8 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	二号避雷针模板安装现场检查		
存在问题	二号避雷针基础旁围墙基础垫层未浇灌砂浆，导致下雨时候向避雷针基础内渗水		
整改要求	要求渗水地方浇筑砂浆封堵		
检查人	 袁振平	施工项目部签收人/日期  2017.3.8	
整改情况	已浇筑砂浆封堵 整改负责人:  日期: 2017 年 3 月 9 日		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2017 年 3 月 9 日		



监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：JXM13-21

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 12 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合楼质量安全文明施工检查		
存在问题	1、综合楼女儿墙顶面出檐破损脱落 2、现场材料摆放混乱，模板朝天钉较多		
整改要求	1、对出檐破损部分进行修补 2、对现场材料分类整齐摆放		
检查人		施工项目部签 收人/日期	 2017.3.12
整改情况	1. 已对破损部位进行修补 2. 材料已分类整齐码放在指定位置 整改负责人:  日期: 2017 年 3 月 13 日		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2017 年 3 月 13 日		



监理检查记录表

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号: JXM13-022

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 12 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	现场安全文明施工检查		
存在问题	现场检查发现拆下废旧模板随意摆放且朝天钉较多		
整改要求	对模板及时进行清理		
检查人		施工项目部签 收人/日期	 2017.3.12
整改情况	模板已及时清理 整改负责人:  日期: 2017 年 3 月 12 日		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2017 年 3 月 12 日		


监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：JXM13-023

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 13 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	室外电缆沟模板安装检查		
存在问题	电缆沟模板存在泥浆且未粉刷脱模剂		
整改要求	对模板进行清理别涂刷脱模剂		
检查人		施工项目部签收人/日期	 2017.3.13
整改情况	已刷脱模剂 整改负责人:  日期: 2017 年 3 月 13 日		
复查意见	王敬 复查人:  日期: 2017 年 3 月 13 日		

监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：JXM13-24

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 23 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	配电房地坪防水施工检查		
存在问题	防水涂料过期使用		
整改要求	重新购买涂料		
检查人	苏振峰 孙军	施工项目部签 收人/日期	 2017.3.23
整改情况	已做返工处理重新购买合格防水涂料 整改负责人:  日期: 2017 年 3 月 23 日		
复查意见	已整改 复查人: 苏振峰 孙军 日期: 2017 年 3 月 23 日		



监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：JXM13-025

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 24 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	围墙压顶施工检查		
存在问题	围墙压顶未一次成型，阳角出现跑浆现象。		
整改要求	将原模板全部拆除使用定型模板重新浇筑		
检查人	苏振峰 孙亭	施工项目部签 收人/日期	孙亭 2017.3.24
整改情况	已整改返工处理，采用定型模板施工 整改负责人：孙亭 日期：2017 年 3 月 28 日		
复查意见	已整改 复查人：苏振峰 孙亭 日期：2017 年 3 月 28 日		

监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：JXM13-026

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 28 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工质量检查		
存在问题	升压站北侧围墙墙面不平整，收缩缝错位严重		
整改要求	要求对围墙重修修正，使之平整		
检查人	 孙志峰	施工项目部签收人/日期  2017.3.28	
整改情况	已重新修整，抹灰粉刷完毕 整改负责人:  日期: 2017 年 3 月 31 日		
复查意见	整改 复查人:  孙志峰 日期: 2017 年 3 月 31 日		