




监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：JXM13-027

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 04 月 01 日	检查地点	升压站内
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	升压站配电楼室内顶棚涂内墙腻子。		
存在问题	施工工人涂室内顶棚腻子采用的活动架，周圈无防护栏杆，工人无带安全带。		
整改要求	活动架增加防护栏杆，施工人员必须带安全带。		
检查人		施工项目部签 收人/日期	 2017.04.01
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期: 2017年04月02日		
复查意见	符合要求 复查人:  日期: 2017年04月02日		


监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：JXM13-029

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 04 月 12 日	检查地点	升压站内
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	电缆沟盖板预制		
存在问题	电缆沟盖板预制，内置钢筋型号和间距不符合图纸设计要求。		
整改要求	按图纸设计要求整改钢筋。		
检查人		施工项目部签 收人/日期	 2017.04.12
整改情况	按设计要求整改到位 整改负责人:  日期: 2017 年 04 月 13 日		
复查意见	符合图纸设计要求。 复查人:  日期: 2017 年 04 月 13 日		

监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：JXM13-030

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 04 月 17 日	检查地点	升压站内
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	综合楼外墙砖粘贴		
存在问题	存在接缝不平齐，缝口宽度不均匀。		
整改要求	要求接缝平齐，缝口宽度一致。		
检查人		施工项目部签收人/日期	 2017.04.17
整改情况	<p style="text-align: center;">已按要求整改</p> 整改负责人:  日期: 2017 年 04 月 18 日		
复查意见	<p style="text-align: center;">整改合格</p> 复查人:  日期: 2017 年 04 月 18 日		




监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：JXM13-031

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 04 月 25 日	检查地点	升压站内
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	综合楼及配电楼装饰装修铝合金窗安装		
存在问题	现场铝合金窗框安装与样品材料不一样，宽度窄 1cm。		
整改要求	更换与样品一样的材料		
检查人	姜振峰	施工项目部签收人/日期	姜振峰 2017.04.25
整改情况	铝合金材料已整改。 整改负责人：姜振峰 日期：2017年04月27日		
复查意见	检查符合样品材料 复查人：姜振峰 日期：2017年04月27日		

监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：JXM13-032

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 04 月 26 日	检查地点	升压站内
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	为认真落实业主总公司 2017 年春节安全质量大检查，确保光伏发电顺利并网投产，对本工程 220kV 升压站施工现场组织了安全文明施工专项检查。		
存在问题	1、现场材料摆放不整齐，存在建筑垃圾较多。 2、现场消防设施配置不齐全。 3、临时用电不规范。 4、现场缺少安全标语及安全警示牌，基坑和洞口无防护栏杆。 5、配电设备存在灰尘，室外构架镀锌层颜色不均匀。		
整改要求	达到安全文明施工标准规范要求。		
检查人		施工项目部签 收人/日期	 2017.04.26
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期: 2017 年 04 月 28 日		
复查意见	符合规范要求 复查人:  日期: 2017 年 04 月 28 日		