






监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：JXM13-036

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 06 月 01 日	检查地点	升压站内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	综合楼及配电楼装饰装修基本完成，土建交付电气中间验收检查。		
存在问题	1、配电楼高压室东西墙面部分存在凸凹不平。 2、综合楼室内木门套与墙面接缝过大。 3、综合楼防火门门框成品有损坏，与墙面接缝不严实，安装不牢固。 4、继保室防火门门框与洞口尺寸不配套。 5、综合楼主厅进门为无框地弹门，门洞口包边只有 5cm，不符合装修方案要求。		
整改要求	按以上检查存在的缺陷整改，达到合格要求		
检查人	李振峰	施工项目部签收人/日期	 2017.06.01
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期: 2017 年 06 月 12 日		
复查意见	复检合格 复查人:  日期: 2017 年 06 月 12 日		

监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：JXM13-037

施工单位	韶关市关山供电工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 06 月 01 日	检查地点	送出线路
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	220kV 送出线路架线施工完成，投运前的监理中间验收检查		
存在问题	1、根据图纸设计要求部分塔基需增加爬梯。 2、N10 防沉层需铺设到基础外侧。 3、接地引下线不美观，需紧贴基础和保护帽。 4、N18/N16 塔，缺少脚钉需补齐。 5、部分杆塔铭牌需补齐。 6、N19 缺少一根接地线需补齐。		
整改要求	按以上检查存在的缺陷整改，达到合格要求		
检查人		施工项目部签收人/日期	 2017.6.01
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：  日期：2017 年 06 月 12 日		
复查意见	检查合格 复查人：  日期：2017 年 06 月 12 日		