

内乡县马山马山口镇 50MW 光伏电站项目

监理检查记录表



2017 年 2 月 18 日

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号: JXM13-001

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡地电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 2 月 18 日	检查地点	外线塔基
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	外线塔基 10#基础钢筋绑扎, 模板安装		
存在问题	施工中发现现场钢筋绑扎部分箍筋间距不符合要求		
整改要求	要求施工单位仔细阅读图纸, 按图施工		
检查人	杨康	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求对绑扎钢筋箍筋间距不符进行整改 整改负责人: 金汉文 日期 2017.3.18		
复查意见	整改后符合 复查人: 杨康 日期 2017.2.18		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号: JXM13-002

施工单位	南京东送电力科技有限公司		监理单位	常州正衡地电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 2 月 25 日		检查地点	外线塔基、升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	外线塔基 8#基础钢筋绑扎, 模板安装, 混凝浇筑			
存在问题	施工中发现现场混凝土振捣不密实, 部分工人未戴安全帽			
整改要求	要求施工单位注意施工质量, 注意安全施工			
检查人	杨康	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已按要求对现场实工人进行安全强调, 必须戴好 安全帽。 整改负责人: 金汉文 日期 2017.2.25			
复查意见	整改后符合要求 复查人: 杨康 日期 2017.2.25			

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号: JXM13-003

施工单位	南京东送电力科技有限公司		监理单位	常州正衡地电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 4 日		检查地点	外线塔基、升压站、 光伏厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	外线塔基 12#基础钢筋绑扎, 模板安装, 浇筑混凝土 110kV 升压站办公楼基础定位放线, 基础开挖, 基槽清理			
存在问题	施工中发现现场钢筋绑扎部分箍筋间距不符合要求 110kV 升压站办公楼基础开挖未设置安全警示标志			
整改要求	要求施工按图施工, 注意安全施工			
检查人	杨康	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已对箍筋绑扎间距不符进行整改并设置安全警示标志。 整改负责人: 金汉文 日期: 2017.3.4			
复查意见	整改合格 复查人: 杨康 日期: 2017.3.4			

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JXM13-004

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡地电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 11 日	检查地点	外线塔基、升压站、光伏厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	外线塔基 15#基础钢筋绑扎，模板安装，浇筑混凝土 110kV 升压站办公楼基础钢筋绑扎，模板支设，电气楼预埋螺栓安装		
存在问题	施工过程中发现现场基本模板未有效加固		
整改要求	要求施工单位注意施工质量		
检查人	杨康	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	对现场基本模板进行有效加固。 整改负责人 金汉文 日期 2017.3.11		
复查意见	复查人：杨康 日期 2017.3.16		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号: JXM13-005

施工单位	南京东送电力科技有限公司		监理单位	常州正衡地电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 18 日		检查地点	外线塔基、升压站、 光伏厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	110kV 升压站办公楼基础墙体砌筑, 电气楼基础回填			
存在问题	办公楼基础墙体砌筑时, 灰缝过大, 未进行两边挂线			
整改要求	要求施工单位注意施工质量, 按规范要求进行施工			
检查人	杨康	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	灰缝控制在1cm以内 并在两边进行挂线 整改负责人: 金汉文 日期 2017.3.18			
复查意见	整改合格 复查人: 杨康 日期 2017.3.18			

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JXM13-006

施工单位	南京东送电力科技有限公司		监理单位	常州正衡地电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 25 日		检查地点	外线塔基、升压站、 光伏厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	外线塔基 T1 基坑开挖 光伏厂区 3 号地块 1—6 号方阵支架安装			
存在问题	光伏厂区施工时，部分工人未戴安全帽			
整改要求	要求施工单位注意安全文明施工			
检查人	杨康	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已对现场施工人员，强调必须戴好安全帽。 整改负责人：金汉文 日期 2017.3.25			
复查意见	整改后合格 复查人：杨康 日期 2017.3.25			

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JXM13-007

施工单位	南京东送电力科技有限公司		监理单位	常州正衡地电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 1 日		检查地点	外线塔基、升压站、 光伏厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	光伏厂区 3 号地块 1—6 号方阵支架安装			
存在问题	光伏厂区施工时，部分工人未戴安全帽			
整改要求	要求施工单位注意安全文明施工			
检查人	杨康	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已要求施工队全部戴好安全帽 整改负责人 金汉文 日期 2017.4.1			
复查意见	已佩戴安全帽，合格 复查人：杨康 日期 2017.4.1			

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JXM13-008

施工单位	南京东送电力科技有限公司		监理单位	常州正衡地电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 8 日		检查地点	外线塔基、升压站、 光伏厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	厂区 9#地块支架安装，外线，升压站无人施工			
存在问题	部分紧固螺栓未安装垫片			
整改要求	要求施工单位尽快整改			
检查人	杨康	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已安装垫片 整改负责人：金汉文 日期 2017.4.8			
复查意见	已安装，合格 复查人：杨康 日期 2017.4.8			

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JXM13-009

施工单位	南京东送电力科技有限公司		监理单位	常州正衡地电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 15 日		检查地点	外线塔基、升压站、 光伏厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	光伏厂区 1~9#地块光伏支架安装			
存在问题	光伏支架安装部分垫圈破损			
整改要求	要求施工单位尽快整改			
检查人	杨康	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已更换垫圈 整改负责人：金汉文 日期：2017.4.15			
复查意见	已整改，合格 复查人：杨康 日期：2017.4.15			

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号: JXM13-010

施工单位	南京东送电力科技有限公司		监理单位	常州正衡地电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 22 日		检查地点	外线塔基、升压站、 光伏厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	光伏厂区 1~9#地块光伏支架安装, 外线塔基 T1 基础混凝土施工			
存在问题	光伏支架安装部分螺栓未紧固			
整改要求	要求施工单位尽快整改			
检查人	杨康	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已对螺栓进行紧固 整改负责人: 金汉文 日期 2017.4.22			
复查意见	已整改, 合格 复查人: 杨康 日期 2017.4.22			