

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 常州前黄二期 40MWp 渔光互补水面光伏发电项目

编号: 001

施工单位	江苏武进建工集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程服务有限公司
检查时间	2017.11.24	检查地点	七区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 检查七区打桩质量。 2. 检查七区支架连接焊接。		
存在问题	1. 个别桩头打爆。 2. 部分主桩未盖焊, 焊渣未清理。		
整改要求	1. 上报桩头修复方案。 已签发通知单编号为 20171124-01。 2. 主桩焊接做好安全防护工作, 并及时整改。		
检查人	李包立	施工项目部 签收人/日期	黄超 2017.11.24
整改情况	已整改。 整改负责人: 郑磊 日期 2017.11.26.		
复查意见	已整改。 复查人: 李包立 日期 2017.11.26.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。